

盐边县桐子林镇中心学校文件

桐小办〔2021〕16号

盐边县桐子林镇中心学校 关于 2020 年度教学楼防水及吊顶工程项目 资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与工程招投标工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收，督促桐子林镇中心学校搞好工程建设项目档案管理。

2. 该项目根据盐财资行[2020]49号及盐边县教育和体育局关于启动2020年校舍维修改造项目的通知进行立项及资金申报。

3. 该项目资金本着“科学、安全、经济、适用”的原则，严格执行强执行建设标准规范，严格履行基本建设程序，严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法

规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求必须纳入比选。

4. 加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金。严格按照该项目清单进行采购、施工及分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：①. 拆除屋面地砖保护层、防水层（含人工搬运）。②. 新做油膏粘接、防水卷材。③. 拆除原吊顶、新做集成吊顶及线路改造。

2. 项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量等扯皮事件目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由攀枝花市本色建设工程有限责任公司负责承建，该工程经过项目预算、项目比选招投标、签订合同、工程顺利施工、严格监督、严格管理、确保质量、组织验收等步骤，顺利完成此工程并开始使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由学校向盐边县教育和体育局及财政局提出申报，盐边县财政局发文盐财资行[2020]49号批复，及盐边县教育和体育局关于启动2020年校舍维修改造项目的通知，获得此项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。根据盐财资行[2020]49号文件取得45万财政资金。

2. 资金到位。

教学楼防水及吊顶工程：盐财资行【2020】49号下达2020年农村中小学校舍维修改造（教学楼防水及吊顶）450000.00元。

3. 资金使用。

专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

盐边县桐子林镇中心学校2020年，教学楼防水及吊顶工程：盐财资行【2020】49号下达2020年农村中小学校舍维修改造（教学楼防水及吊顶）450000.00元。合同价447000.00元，2020年8月18日开工，2020年8月31日竣工验收合格，2020年11月5日审计，审计价447000.00元。按合同要求已支付合同价97%的工程款：433590.00元给施工方，合同价3%的质保金：13410.00元已转入学校基本户，待质保期满，检查合格后支付施工方。

（三）项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照项目设计图

纸及相关资料进行实施。

(二) 项目管理情况。各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定，有计划有步骤地进行招投标、政府采购、项目公示、质量监督、竣工验收等，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

(三) 项目监管情况。项目主管部门主要采取专人实地进行监管，不走形式，不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出，并责令马上整改，整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管，做到每一个环节有序推进，最终顺利完工，并一次性验收合格。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目在合同约定的时间内完成了拆除屋面地砖保护层、防水层（含人工搬运）、新做石膏粘接、防水卷材、拆除原吊顶、新做集成吊顶及线路改造等工程项目。质量达到预期标准，顺利完成工程计划目标。

(二) 项目效益情况。

从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，该项目经济实用，可以说用最少的钱完成最大的工程项目，对社会没有造成资源浪费，节约了资金，对师生改变了优良的校园环境，改变了办学条件，师生都受益。同时促进了学校的发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目受气候材料及技术的影响，必须是专业的施工队在特定的天气下进行施工，施工起来有难度，操作起来也不太方便，尤其是防水施工，需要相当高的技术含量。防水和吊顶都为难点施工，要特别注意加强技术、质量、监督、检查。该项目现已顺利完工并验收合格，开始正常使用。

（二）存在的问题。

该项目主要存在防水保护层在烈日下出现裂缝，女儿墙边的防水层未做到边缘外，这主要是当时未设计这块儿；；吊顶有脱落现象，一些边角还留有缝隙，南侧的两间教室未吊顶，原因是当时未做预算。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，建议今后任何一个项目都要从加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施等方面入手，着力抓好以下几个方面的工作：1. 加强领导，明确专班，建立激励机制；2. 强化责任，明确项目工作职责和程序；3. 立足长远，高度重视每一个项目，依法抓好项目实施工作；4. 切实做好每一个项目招商引资工作。

盐边县桐子林镇中心学校

2021年9月8日

盐边县2020年度专项（项目）资金绩效自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		教学楼防水及吊顶工程					
项目主管单位		盐边县教育和体育局					
项目实施单位		盐边县桐子林镇中心学校					
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	年度资金总额:	45.00	44.70	100			
	其中: 上级财政资金						
	本级财政资金						
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	盐财资行【2020】49号下达2020年农村中小学校舍维修改造（教学楼防水及吊顶）		2020年8月18日开工, 2020年8月31日竣工验收合格, 2020年11月5日审计, 审定价: 447000.00元。按合同要求已支付合同价97%的工程款: 433590.00元给施工方, 合同价3%的质保金: 13410.00元已转入学校基本户, 待质保期满, 检查合格后支付施工方。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 拆除、防水	拆除地砖、吊顶扣板面积3118m ² ; 新做保护层、防水面积2420m ²	完成	100	
			指标2: 吊顶、改造	新做吊顶面积1908m ² , 吊顶线路改造面积1908m ²	完成	100	
						
		质量指标	指标1: 消除了安全隐患、改善了办学条件, 美化了教学环境	100%	完成	100	
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
	指标2:						
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 给师生提供了安全、舒适的教	100%	完成	100	
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 改善了办学条件、改善了教学	99%	完成	100		
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1: 学生满意度	95%	完成	100		
		指标2: 家长满意度	95%	完成	100		
		指标3: 教师满意度	95%	完成	100		
						