

盐边县桐子林镇中心学校文件

桐小办〔2021〕17号

盐边县桐子林镇中心学校 关于2020年度学校校舍维修及附属设施改 造工程项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与工程招标投标工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收，督促桐子林镇中心学校搞好工程建设项目档案管理。

2. 该项目根据盐财资行【2019】105号下达2019年农村中小学义务教育经费保障机制校舍维修改造省级补助资金(校舍维修及附属设施改造工程)进行立项及资金申报。

3. 该项目资金本着“科学、安全、经济、适用”的原则，严格执行强执行建设标准规范，严格履行基本建设程序，严格按照《建筑法》《招标投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求必须纳入

比选。

4. 加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金。严格按照该项目清单进行采购、施工及分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：教学楼屋面防水 792 m²；教学楼金属门油漆 499 m²、栏杆、楼梯油漆 540.5 m²、油漆刷钢筋大门 65.5 m²；校内底屋安纱窗 71 樘、吊顶天棚 22 m²、窗帘制作 30 m²、金属网栏 250 m²。

2. 项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量等扯皮事件目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由盐边县佳艺装修部落负责承建，该工程经过项目预算、项目比选招投标、签订合同、工程顺利施工、严格监督、严格管理、确保质量、组织验收等步骤，顺利完成此工程并开始使用。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由学校向盐边县教育和体育局及财政局提出申报，根据盐财资行【2019】105号下达2019年农村中小学义务教育经费保障机制校舍维修改造省级补助资金(校舍维修及附属设施改造工程)获得此项目资金。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。根据盐财资行【2019】105号下达2019年农村中小学义务教育经费保障机制校舍维修改造省级补助资金(校舍维修及附属设施改造工程)29.7万。

2. 资金到位。

校舍维修及附属设施改造工程：盐财资行【2019】105号下达2019年农村中小学义务教育经费保障机制校舍维修改造省级补助资金(校舍维修及附属设施改造工程)297000.00元。

3. 资金使用。

盐边县桐子林镇中心学校2020年，校舍维修及附属设施改造工程：预算资金297000.00元，施工合同价295400.00元，2020年1月8日开工，2020年4月17日竣工验收合格，2020年11月17日审计，审计价：295400.00元。按合同要求已支付合同价97%的工程款：286538.00元给施工方，合同价3%的质保金：8862.00元已转入学校基本户，待质保期满，检查合格后支付施工方。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。严格按照项目设计图纸及相关资料进行实施。

(二) 项目管理情况。各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定,有计划有步骤地进行招投标、政府采购、项目公示、质量监督、竣工验收等,严格执行相关法律法规及项目管理制度。

(三) 项目监管情况。项目主管部门主要采取专人实地进行监管,不走形式,不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出,并责令马上整改,整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管,做到每一个环节有序推进,最终顺利完工,并一次性验收合格。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目在合同约定的时间内完成了教学楼屋面防水 792 m²;教学楼金属门油漆 499 m²、栏杆、楼梯油漆 540.5 m²、油漆刷钢筋大门 65.5 m²;校内底屋安纱窗 71 樘、吊顶天棚 22 m²、窗帘制作 30 m²、金属网栏 250 m² 等工程项目。质量达到预期标准,顺利完成工程计划目标。

(二) 项目效益情况。

从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看,该项目经济实用,可以说用最少的钱完成最大的工程项目,对社会没有造成资源浪费,节约了资金,对师生改变了优良的校园环境,改变了办学条件,师生都受益。同时促进了学校的发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

该项目是学校教育教学工作的主要阵地，工程质量的好坏关乎全体师生的身体健康及教育教学工作的顺利开展。因此该项目从一开始就严格按照程序有序进行，确保施工质量及各种用料的质量，严加监管，规范施工，最终在合同约定的时间内顺利完成此工程，无任何安全事故发生，并顺利通过验收。

（二）存在的问题。

该项目主要存在防水层的表面未做保护层，直接暴露在阳光下；在刷油漆前，部分生锈的铁杆除锈不彻底，未用砂纸反复砂干净，油漆可能易掉；有个别金属拦网在焊接时，焊接有些简单，没有进行满焊，时间长了有可能容易断裂。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，建议今后任何一个项目都要从加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施等方面入手，着力抓好以下几个方面的工作：

1. 加强领导，明确专班，建立激励机制；
2. 强化责任，明确项目工作职责和程序；
3. 立足长远，高度重视每一个项目，依法抓好项目实施工作；
4. 切实做好每一个项目招商引资工作。

盐边县桐子林镇中心学校

2021年9月8日

盐边县2020年度专项（项目）资金绩效自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		校舍维修及附属设施改造工程					
项目主管单位		盐边县教育和体育局					
项目实施单位		盐边县桐子林镇中心学校					
项目资金 (万元)	年度资金总额:	全年预算数	实际完成数	执行率 (%)			
	其中: 上级财政资金	29.70	29.54	100			
	本级财政资金						
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	根据盐财资行【2019】105号下达2019年农村中小学义务教育经费保障机制校舍维修改造省级补助资金(校舍维修及附属设施改造工程)		2020年1月8日开工,2020年4月17日竣工验收,2020年11月17日审计,审价计:295400.00元。按合同要求已支付合同价97%的工程款:286538.00元给施工方,合同价3%的质保金:8862.00元已转入学校基本户,待质保期满,检查合格后支付施工方。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	指标1: 防水	教学楼屋面防水792m ²	完成	100	
			指标2: 油漆	教学楼金属门油漆499m ² 、栏杆、楼梯油漆540.5m ² 、油漆刷钢筋大门65.5	完成	100	
			指标3: 墙面乳胶漆	厕所墙面乳胶漆502m ² 、天井外墙乳胶漆1131.9m ²	完成	100	
			指标4: 大篷吊顶、安纱窗、运动场金属网栏	指标4: 校内底屋安纱窗71樘、吊顶天棚22m ² 、窗帘制作30m ² 、金属网栏	完成	100	
		质量指标	指标1: 消除了安全隐患、改善了办学条件	100%	完成	100	
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	项目效益	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 给师生提供了安全、舒适的教学和学习环境	100%			
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 改善了办学条件、改善了教学	99%				
	指标2:						
						
满意度指标	满意度指标	指标1: 学生满意度	95%				
		指标2: 家长满意度	95%				
		指标3: 教师满意度	95%				
						