

盐边县幼儿园文件

盐县幼发〔2021〕9号

签发人：王世兰

盐边县幼儿园 2020年度专项（项目）绩效资金自评报告 （沙池改造工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 该项目的主管部门是盐边县教育和体育局，负责参与工程招标投标工作，对建设项目质量、进度等进行督查，并会同有关部门对项目进行验收，督促盐边县幼儿园搞好建设工程项目档案管理。

2. 该项目根据攀财资教【2020】25号下达关于2020年度第一批财政教育资金的通知和盐财资行【2020】136号盐边县财政局关于下达2020年度攀枝花市第一批财政教育资金通知，进行立项及资金申报。

3. 该项目资金本着“科学、安全、经济、适用”的原则，严格执行强执行建设标准规范，严格履行基本建设程序，严格按照《建筑法》《招投标法》《审计法》和相关法律、法规办理有关建设（采购）手续，根据有关规定要求必须纳入比选。

4. 加强资金管理，严禁挤占、挪用、截留该项目资金。严格按照该项目清单进行采购、施工及分配资金。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：拆除旧沙池 136 平方 安全防护围栏 80 平方，造型雨棚钢架结构 136 平方，造型雨棚膜布 150 平方，造型雨棚底座四个，砖砌围沿（不含抹灰）56 平方，围沿找平抹灰 74 平方，池底找平 78 平方，防腐木铺设 47 平方，20—70 目银白色海沙 56 吨。2. 项目应实现的具体绩效目标，严格执行项目的费用、质量以及项目的进度目标，实现无任何安全事故及质量等扯皮事件目标。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目由盐边县佳艺装修部落负责承建，该工程经过项目预算、项目比选招投标、盐边县政府网挂网公示、签订合同、工程顺利施工、严格监督、严格管理、确保质量、组织验收等步骤，顺利完成此工程并开始使用。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

该项目资金由学校向盐边县教育和体育局及财政局提出申报，根据盐财资行【2020】136号盐边县财政局关于下达2020年度攀枝花市第一批财政教育资金通知，获得此项目资金。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。根据盐财资行【2020】136号盐边县财政局关于下达2020年度攀枝花市第一批财政教育资金通知(盐边县幼儿园环境建设-沙池改造工程)20万。

2. 资金到位。

盐边县幼儿园沙池改造工程：根据盐财资行【2020】136号盐边县财政局关于下达2020年度攀枝花市第一批财政教育资金通知(盐边县幼儿园环境建设-沙池改造工程)20万。资金下拨到幼儿园基本账户。

3. 资金使用。

盐边县幼儿园2020年沙池改造工程：预算资金20万元，施工合同价18.73万元，2020年11月20日开工，2020年12月15日竣工验收合格。按合同要求已支付合同价95%的工程款：17.7935万元给施工方，合同价5%的质保金：0.9365万元在幼儿园基本户，待质保期满，检查合格后支付施工方。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。严格按照项目设计图纸及相关资料进行实施。

（二）项目管理情况。各项目实施单位严格按照国家相关法律、法规规定，有计划有步骤地进行招投标、政府采购、项目公示、质量监督、竣工验收等，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。项目主管部门主要采取专人实地进行监管，不走形式，不遥控指挥。对发现的任何质量及违规操作等情况及时指出，并责令马上整改，整改的一切费用自行承担。该项目通过严格监管，做到每一个环节有序推进，最终顺利完工，并一次性验收合格。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在合同约定的时间内完成了拆除旧沙池 136 平方安全防护围栏 80 平方，造型雨棚钢架结构 136 平方，造型雨棚膜布 150 平方，造型雨棚底座四个，砖砌围沿（不含抹灰）56 平方，围沿找平抹灰 74 平方，池底找平 78 平方，防腐

木铺设 47 平方，20—70 目银白色海沙 56 吨等工程项目。质量达到预期标准，顺利完成工程计划目标。

（二）项目效益情况。

从该项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面来看，该项目经济实用，可以说用最少的钱完成最适宜的工程项目，对社会没有造成资源浪费，节约了资金，给幼儿改变了优良的校园环境，改变了办学条件，师生都受益。同时促进了学校的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目是学校教育教学工作的主要阵地，工程质量的好坏关乎全体师生的身体健康及教育教学工作的顺利开展。因此该项目从一开始就严格按照程序有序进行，确保施工质量及各种用料的质量，严加监管，规范施工，最终在合同约定的时间内顺利完成此工程，无任何安全事故发生，并顺利通过验收。

（二）存在的问题。

该项目主要存在如果防腐木的尺寸能够大一些效果会更理想。后期有资金的情况下应该投入更多更有趣的玩沙的大型构建玩具及相关的收纳柜。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，建议今后任何一个项目都

要从加强组织领导，明确职责任务、规范申报程序和加强项目建设实施等方面入手，着力抓好以下几个方面的工作：

1. 加强领导，明确专班，建立激励机制；
2. 强化责任，明确项目工作职责和程序；
3. 立足长远，高度重视每一个项目，依法抓好项目实施工作；
4. 切实做好每一个项目招商引资工作。

