

## 烈士陵园修缮提升项目资金绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)名称		烈士陵园修缮提升项目资金					
项目主管单位		盐边县人民政府					
项目实施单位		盐边县退役军人事务局					
项目资金 (万元)		全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
	年度资金总额:	369.42	369.42	100%			
	其中:上级财政资金	350	350	100%			
	本级财政资金	19.42	19.42	100%			
	其他资金						
总体目标	年度设定目标		实际完成情况				
	新建一栋地上二层的烈士陵园纪念馆,项目规划总用地面积3067.3m <sup>2</sup> ,总建筑面积596.07m <sup>2</sup> ,以及用地范围内的场坪、道路、绿化和室外铺装(烧面花岗石铺地),经过对烈士陵园的提质改造,提升烈士陵园的整体形象,满足爱国主义教育基地基本要求。		新建一栋地上二层的烈士陵园纪念馆,项目规划总用地面积3067.3m <sup>2</sup> ,总建筑面积596.07m <sup>2</sup> ,以及用地范围内的场坪、道路、绿化和室外铺装(烧面花岗石铺地),经过对烈士陵园的提质改造,提升烈士陵园的整体形象,满足爱国主义教育基地基本要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	项目完成	数量指标	烈士陵园修缮提升	350万元	350万元	100%	
			监理费	5万元	5万元	100%	
			设计费	13.92万元	13.92万元	100%	
			审图费	0.5万元	0.5万元	100%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	项目完工2021年12月31日前	已完成	已完成	100%	
	成本指标	该项目投入总资金	369.42万元	369.42万元	100%		
	项目效益	经济效益指标	爱国主义教育	有提高	有提高	100%	
		社会效益指标	促进双拥	100%	100%	100%	
可持续影响指标		促进军队稳定	100	100	100%		
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90	≥90	100%		